

**Investičné akcie Referátu výstavby, realizácie a ŠFRB Mesta Pezinok za rok 2023**

Stavby	stav	cena diela s DPH	grant	zaplatené do 11 2023	bude uhradené do konca 2023	príde do konca 2023	bude hrazené v 2024	zhotoviteľ	termín realizácie
Pumptracková dráha Pezinok	prebieha realizácia stavby s termínom ukončenia do 31.12.2023 , vrátane dodatku	188 234,78 €	MIRRI schválený 168 048,16 €		188 234,78 €	168 048,16 €		EXTREME SPORT FABRIK s.r.o.	10.-12.2023
	vytyčenie sietí	86,04 €		86,04 €				BVS, a.s.	07 2023
	aktualizácia výkazu výmer	598,00 €		598,00 €				EXTREME SPORT FABRIK s. r. o.	06 2023
Bytový dom Zúberská - sanácia príčiny vlhkost	prebieha, vrátane dodatku	56 905,92 €			57 000,00 €			J-TRADE BUILD s.r.o.	08-12.2023
	statické posúdenie trhlín	500,00 €		500,00 €				Ing. Miroslav VARGA	05 2023
	realizácia sadrových terčov na trhliny	456,00 €		456,00 €				Radovan Klamo P.Ú.M.	06 2023
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch základných škôl v Pezinku	prebieha	44 525,21 €	MDSR prijatý 30 000,00 €		44 525,21 €			EKOPROGRESS s.r.o.	10.-12.2023
Kúria Grünfeld - stabilizačné práce	v realizácii, vrátane dodatku za práce navyše	40 675,27 €			40 675,27 €			Rajniak Bau s.r.o.	do 30 kD od odovzdania staveniska
	PD Dočasné stabilizačné práce	960,00 €		960,00 €				Ing. Radovan Rusnák	03 2023
	geodetické práce	350,00 €		350,00 €				Ing.Zuzana Lacková	06 2023
ZUŠ - sanácia krovu a drevených trámových stropov	realizácia prebieha	29 739,69 €			29 739,69 €			Noran s.r.o.	11 2023
	rozobratie záklopu	3 828,00 €		3 828,00 €				MAKAČ, s r.o.	05 2023
	PD statika	432,00 €		432,00 €				Stanislav KYSEL, s.r.o.	06 2023
	PD architektúra	1 080,00 €		1 080,00 €				Ing. Radovan Rusnák	01 2023
Rodný dom J. Kupeckého	Aktualizácia prieskumu zavlhnutia s návrhom opatrení	1 598,40 €		1 598,40 €				Marta Pichová s.r.o	04-05 2023
	Aktualizácia projektovej dokumentácie	5 256,00 €		5 256,00 €				Marta Pichová s.r.o	08-09 2023
	zhotovenie rekonštrukcie - prebieha VO, PHZ 185 988,01 €	185 988,00 €					185 988,00 €		
Modernizácia športovej infraštruktúry ZS Fándlyho	vysúťažený zhotoviteľ, stavba začne feb-mar. 2023, 80% zo schváleného grantu príde do konca roka	336 660,41 €	FnPŠ schválený 237 622,28 €			190 097,82 €	336 660,41 €	MARO, s. r. o.	až 2024
	vysúťažený stavebný dozor	5 760,00 €					5 760,00 €	Ing. Milan Žilavý	až 2024
	dotlač PD	300,00 €		300,00 €				Ing. Jakub Lačok	01 2023
	vyjadrenia	96,00 €		96,00 €				SPP	10 2023
	administratívny poplatok k žiadosti o grant	365,30 €		365,30 €				Fond na podporu športu	04 2023
Cyklo nabíjací prístrešok Vitamin	grant už máme, súťaží sa zhotoviteľ	34 000,00 €	BSK 15 000,00 €		19 000,00 €				
	PD	200,00 €		200,00 €				RIBERA s.r.o.	05 2023
Kamerový systém - Mestská polícia	bude vysúťažený a zaplatený do konca roka	30 000,00 €			30 000,00 €				12 2023
Elektrický informačný kiosk pre MsÚ	základ vyhotovený v r. 2023, kiosk bude dodaný v 2024	30 000,00 €			1 700,00 €		28 300,00 €		01 2024
Ozvučenie cintorína Cajla, Pezinok, Grinava		20 000,00 €			20 000,00 €				12 2024
Stavebná úprava chodníka na Mladoboleslavskej ulici s novou výsadbou stromovej aleje	prebieha, stavebné úpravy realizuje MPS, výsadbu stromov zdarma Marius pedersen, a.s.								10.-11.2023
Umelé osvetlenie - Futbalový štadión CFK Cajla	prebieha VO, PHZ 59 592,88 € s DPH	47 000,00 €					47 000,00 €		12 2023-02 2024
	PD - architektúra	650,00 €		650,00 €				Ing. Miroslav Varga	04 2023
	PD - elektro	150,00 €		150,00 €				Ing.Peter Lenner UNIVERSAL ELEKTRIK	03 2023
	vyjadrenia	138,00 €		138,00 €				Technická inšpekcia + SPP	05 2023

Vybudovanie kontajnerových stojísk	nové spevnené plochy a oplatenie existujúcich stojísk, pripravujú sa výkazy výmer, bude vyhlásené VO na zhotoviteľa, máme ohlásenie drobnej stavby	13 000,00 €					13 000,00 €		2024	
Nákladné vozidlo s nadstavbou pre MPS		100 500,00 €				100 500,00 €			HYCA s.r.o.	2023
Iveco s valníkovou nadstavbou	dodané, zaplatené	55 800,00 €			55 800,00 €				HYCA s.r.o.	2023
Letné kúpalisko - rekonštrukcia plaveckého bazéna	prebieha VO , PHZ 202 611,47 €	203 000,00 €					203 000,00 €			2024
	PD	5 892,00 €			5 892,00 €		5 892,00 €		Alfa construction, s.r.o.	07-09.2023
	automatické dávkovanie vody a chémie	9 947,59 €			9 947,59 €				wander spol. s r.o.	06.2023
Spevnená plocha zastávka Majakovského	prebieha inžiniering, realizačná firma obstaraná,	22 118,20 €				22 118,20 €			DUVYSTAV s.r.o.	11.-12.2023
Autobusové zastávky pre MHD Pezinok - prístrešky	prístrešky - bude osadené v decembri	15 477,52 €				15 477,52 €			ABRIS – SK s.r.o.	do 15.12.2023
Autobusové zastávky pre MHD Pezinok - spevnené plochy Šenkvičká ul. + Kučičdof	prebieha VO, PHZ 34 244,77 €	35 000,00 €					35 000,00 €			2024
	PD autobusové zastávky	1 500,00 €				1 500,00 €			Ribera s.r.o.	2023
	PD - POD	1 440,00 €				1 440,00 €			Ready for Call spol. s.r.o.	2023
Rekonštrukcia chodníkov	ukončená	171 939,12 €			171 939,12 €				CESTY Nitra, s.r.o.	07.-10.2023
Chodník M.R. Štefánika 18-28	ukončená	4 527,60 €			4 527,60 €				DUVYSTAV s.r.o.	09.2023
Vybudovanie chodníka na cintoríne pri urnových miestach	ukončená	3 364,70 €			3 364,70 €				Egon Babčan	06.2023
Rekonštrukcia tribúny na futbalovom ihrisku na Komenského ulici	ukončená	49 644,10 €			49 644,10 €				ŠAFO-2 s.r.o.	08.-09.2023
Rekonštrukcia plynovej kotolne v Materskej škole na Vajanského ul.	ukončená	86 206,38 €			86 206,38 €		86 206,38 €		T.P.K. s.r.o.	08-10.2023
	vyjadrenia	270,00 €			270,00 €				Technická inšpekcia	09.2023
Výstavba spevnených plôch k nabíjacím staniciam	Výstavba spevnených plôch s osadením mobilizáru k trom nabíjacím staniciam pre elektrobicykle na Kupeckého ulici, pred Schaubmarovym mlynom na pri kameňolome na Pezinskej babe - ukončená	7 652,83 €			7 652,83 €				Luxhaus s.r.o.	09.-10.2023
Plaváreň - sanácia bazénového telesa zo strany suterénu	ukončená	24 975,20 €			24 975,20 €				UMYTO s.r.o.	10.-11.2023
Areál Základnej školy Jána Kupeckého-rekonštrukcia spevnené plochy + areálové osvetlenie	spevnené plochy	118 591,91 €			118 591,91 €				DUVYSTAV s.r.o.	05-07.2023
	areálové osvetlenie	7 465,09 €			7 465,09 €				DUVYSTAV s.r.o.	05-07.2023
Soc. zariadenie v areáli štadióna Komenského ul.	interiérové dvere	750,00 €					750,00 €		Osuský Rastislav	
	modernizácia toaliet	7 245,69 €			7 245,69 €				Osuský Rastislav	08-09.2023
MŠ Cajlanská - sanácia príčin vlhosti	osekanie omietok, oprava strechy	6 489,60 €			6 489,60 €				ENERGON a.s.	03.2023
	sondáž základov	742,08 €			742,08 €				HELIO-PLUS, s.r.o.	05.2023
	rekonštrukcia kotolne, poškodených častí vodovodu a plynovodu	10 681,80 €			10 681,80 €				TZB SK s.r.o	04-05.2023
	sanačné omietky, oprava dlažby, maľovanie interiéru	15 804,52 €			15 804,52 €				Adam Kuzmický	07.2023
Rozvodná skriňa Radničné námestie	PD	600,00 €			600,00 €				ADMAT s. r. o.	09.2023
	realizácia	6 417,07 €			6 417,07 €				ADMAT s. r. o.	09.2023
Výmenníková stanica Obrancov mieru - vnútorný vodovod	rekonštrukcia vnútorného vodovodu	7 376,81 €			7 376,81 €				ŠAFO-2 s. r. o.	07.2023
Požiarňa zbrojnica	výmena okien a dverí na prístavbe	22 522,94 €					22 522,94 €		avin s.r.o.	2024
	domurovanie hradobného múru	750,00 €							INCORPORATED, s.r.o.	05.2023

	PD elektro skutkový stav ku kolaudácii	150,00 €							Ing. Peter Palkovič ARTELEX	05 2023
	Revízia elektro ku kolaudácii	300,00 €							Ing. Juraj Poľanský - HELTECH	05 2023
Detské ihriská doplnenie herných prvkov	herné prvky	51 840,00 €				51 840,00 €			FUN and PLAY s.r.o.	12 2023
	herné prvky	11 508,00 €							FUN and PLAY s.r.o.	
	zatrávňovacie dosky	6 558,00 €	SPP	15 000,00 €		6 558,00 €			DELIVER DOORS s. r. o.	06 2023
Obnova premietacej digitálnej technológie PKC	PHZ 98000, v 2023 vyhlásené VO	98 000,00 €		40 000,00 €			98 000,00 €			2024
Klimatizácia - Radičné nám. 9	prebieha VO	18 000,00 €				18 000,00 €				12 2024
Stavebná úprava chodníka na Mladobošeslavskej ulici s novou výsadbou	ukončené	0,00 €							Mestský podnik služoieb + Marius Pedersen	11 2023
<b>Projektové dokumentácie</b>	<b>stav</b>	<b>cena PD s DPH</b>	<b>grant</b>	<b>zaplatené do 11 2023</b>	<b>bude uhradené do konca 2023</b>	<b>príde do konca 2023</b>	<b>bude hraené v 2024</b>	<b>zhotoviteľ</b>	<b>termín realizácie</b>	
Interreg	vypracovanie žiadosti o NFP pre Interreg	7000 + 1400			8 400,00 €			DI.DR. Johannes Schaffer	<b>2023</b>	
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie – areál Mestského podniku služieb a zberného dvora	podpisuje sa zmluva	19 140,00 €					19 140,00 €	MENO, s.r.o		12 2023 - 04 2024
Projektová dokumentácia pre zvýšenie energetickej efektívnosti a obnova budovy ZŠ s MŠ Orešie v Pezinku	prebieha	53 400,00 €					53 400,00 €	D&T Solutions, s.r.o.		do 60 KD od účinnosti ZoD
Projektová dokumentácia pre zmenu účelu využitia troch výmenníkových staníc	prebieha	24 768,00 €					24 768,00 €	MFA, s.r.o.		do 60 KD od účinnosti ZoD
Zóna Pezinok centrum - Vypracovanie overovacej štúdie a zadania pre súťaž návrhov		18 000,00 €					18 000,00 €	BAKYTA s.r.o.		do 150 KD od účinnosti ZoD
Zóna Pezinok centrum - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania	vypracováva sa, zatiaľ bolo úvodné stretnutie. Mesto musí zabezpečiť geodetické zameranie územia	9 600,00 €					9 600,00 €	obstaráme, s.r.o.		do oznámenia konečných výsledkov súťaže návrhov a zverejnenia povinnej dokumentácie
	geodetické zameranie územia - prebieha VO	20 000,00 €					20 000,00 €			12 2023 - 02 2024
Grunfeld kúria	sa spracovávajú	4 176,00 €			4 176,00 €			Stanislav Kysel, s.r.o.		2023
	statické posudenie - dodané	240,00 €		240,00 €				Ing. Radovan Rusnák		2023
	PD zabezpečovacie práce - dodané	720,00 €		720,00 €				Ing. Radovan Rusnák		2023
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Rozšírenie kapacity ZŠ Fándlyho 11	prebieha	34 560,00 €					34 560,00 €	MFA, s.r.o.		11.-12.2023
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Rozšírenie kapacity ZŠ J. Kupeckého	dodané	42 480,00 €			42 480,00 €			PROJA, s.r.o.		09-11.2023
Fotovoltaika	spracované štúdie realizovateľnosti	16 800,00 €		16 800,00 €				ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.		jar 2023
	statické sondy striech	2 016,00 €		2 016,00 €				ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.		leto 2023
	budeme obstarávať realizačnú PD na ZŠ Kupeckého, Na bielenisku a MŠ Bystrická, PHZ 20 000	20 000,00 €					20 000,00 €			2024
Projektová dokumentácia na modernizáciu budovy MŠ Vajanského v Pezinku	podpisuje sa zmluva	15 600,00 €					15 600,00 €	Projectoora s.r.o.		03 2024
Križovatka Bratislavská - Komenského - Drevárska	prebieha stavebné konanie, budeme podpisovať zmluvu o preložke VN so ZDIS									
	PD požiarnej ochrany	300,00 €		300,00 €				Elena Horváthová DAK		
	prepracovanie PD prekládky NN a VN - dodané	1 320,00 €		1 320,00 €				FRISO s. r. o.		
	aktualizácia PD pre SP	9 072,00 €		9 072,00 €				Elena Horváthová DAK		
	vyjadrenia	332,70 €		332,70 €						

Dopravnokapacitné posúdenie kruhových objazdov	prebieha	9 600,00 €				9 600,00 €			Žilinská univerzita v Žiline	
Kruhový objazd Šenkvickej cesta	aktualizácia záberu pozemkov navrhovaným kruhovým objazdom	540,00 €			540,00 €				Elena Horváthová DAK	03 2023
Rekonštrukcia Bratislavskej ulice od Komenského po kruhový objazd s prilehlými spevnenými plochami	prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie	6 600,00 €						6 600,00 €	Elena Horváthová DAK	04.-2024
	geodetické práce - dodané	2 460,00 €			2 460,00 €				Valbek SK, spol. s r. o.	
Cyklochodník Pezinok - Limbach	skolaudované, skontrolované z BSK									
	ukradnutý servisný stojan pri Vitamíne	1 560,00 €			1 560,00 €				Ecoprogress s.r.o.	10 2023
PD parkovacia politika	prebieha, DPH hrazená k tomu, CZ firma	25 100,00 €				25 100,00 €			MOZ Consult,	2023
Zariadenie sociálnych služieb na Komenského ulici	prepracovanie PD	970,00 €			970,00 €				Ing. Silvia Urbanovská JAS	09 2023
	vyjadrenia	20,00 €			20,00 €				Slovak Telekom, a.s.	2023
Lávka pre cyklistov cez potok Saulak	prebieha stavebné konanie, zriaďuje sa vecné bremeno SVP, SPP	7 434,00 €			7 434,00 €				PORTIK, spol. s r. o.	02 2023
	vyjadrenia	614,70 €			614,70 €					2023
Polozapustené kontajnery	vytypované polohy, prebieha geodetické zameranie lokalít	4 686,00 €				4 686,00 €			MAP GEO s. r. o.	10-12 2023
Projektová dokumentácia zmeny účelu využitia výmenníkovej stanice Obrancov mieru	spracováva sa	7 600,00 €				7 600,00 €			Ing. Matúš Cerovský	6-12 2023
Nekryté parkovisko prilehlé k cintorínu s dopravným napojením	prepracováva sa PD pre UR	10 740,00 €				10 740,00 €			MENO, s.r.o	05-12 2023
	vyjadrenia	87,00 €			87,00 €				SPP, Orange, Slovak Telekom	02 2023
Verejné osvetlenie - audit + PD	audit	9 660,00 €			9 660,00 €				ECO-LOGIC s.r.o.	11 2023
	PD systémové opatrenia	23 460,00 €				23 460,00 €			ECO-LOGIC s.r.o.	11-12 2023
Cyklodopravná trasa Pezinok - Viničné	príprava trasovania, po schválení príspevku do Združenia bude Združenie obstarávať PD	33 000,00 €				33 000,00 €			Združenie obcí – Cyklodoprava v okrese Pezinok	12 2023
Stará radnica - reštaurátorský výskum		1 440,00 €				1 440,00 €			YAYA s.r.o.	11-12 2023
Kameňolom - ekocentrum architektonické štúdio	tlač	119,05 €			119,05 €				Copyshop	10 2023
Štúdia ZŠ v areáli CO skladov		1 500,00 €			1 500,00 €				STU - FAD	02 2023
Štúdia cintorín dom smútku, krematórium		4 500,00 €			4 500,00 €				STU - FAD	10 2023
ZŠ Orešie altánok	PD	900,00 €			900,00 €				Ing. Miroslav Varga	07 2023
Klientske centrum MsÚ	PD požiarnej ochrany stavebných úprav pokladne	155,00 €			155,00 €				Ing. J.OLBŘÍMEK, Ph.D.	05 2023
Zberný dvor Betacar	statické posúdenie stĺpov	300,00 €			300,00 €				Ing. Miroslav Varga	01 2023
Pinelova nemocnica - objekty na delimitáciu	statické posúdenie	5 100,00 €			5 100,00 €				Ing. Miroslav Varga	09 2023
Statické posúdenie MŠ Záhradná	dodané	750,00 €			750,00 €				Ing. Miroslav Varga	03 2023
Statické posúdenie výmenníkových staníc Obrancov mieru + Za hradbami	dodané	1 800,00 €			1 800,00 €				Ing. Miroslav Varga	
Ortofotomapa 2023	dodané	4 695,00 €			4 695,00 €				SURVEYE, s.r.o.	09 2023
		<b>2 462 388,79 €</b>			<b>489 126,06 €</b>	<b>860 005,84 €</b>	<b>358 145,98 €</b>	<b>1 197 649,35 €</b>		